



KONTROLLROND I SAMLINGSLOKALEN

Kontroll för att FÖREBYGGA BRAND

Före stängning kontrollera

- att** alla levande ljus är släckta och att ingen öppen eld eller glöd finns kvar
- att** alla elvärmeapparater (kokplattor, kaffekokare, värmestrålare etc.) samt elmotorer, förstärkaranläggningar och extra belysningsanordningar är avstängda (strömlösa)
- att** ingen röklukt märks inom lokalerna
- att** branddörrar och dörrar till korridorer och trapphus är stängda och vid behov låsta
- att** alla fönster är stängda med pålagda hakar
- att** inga personer gömt sig kvar inom lokalerna
- att** befintliga larmanordningar är inkopplade

Ronden bör avslutas med utvändigt kontroll att bakdörr eller dörr till torntrappa ej utsatts för åverkan.

Brandskydds rond minst en gång i månaden, kontrollera

- att** utrymningsvägar inte är blockerade
- att** åverkan inte gjorts på fönster eller dörrar
- att** förhållanden på vind, i torn och källare är normala
- att** brandsläckare finns på sina platser och är användbara
- att** ev. reparationsarbeten sker enligt gällande föreskrifter
- att** ordningen är tillfredsställande
- att** kontrolljournal för automatisk brandlarmanläggning (om sådan finns) har notering om månadskontroll och anmärkning.



KONTROLLROND I SAMLINGSLOKALEN

Kontroll av MEKANISKT SKYDD

Före stängning kontrollera

- att** samtliga dörrar är stängda och vid behov låsta
- att** samtliga fönster är stängda och reglerade eller låsta
- att** samtliga utrymningsvägar inte är blockerade
- att** inga personer gömt sig kvar inom lokalen

Kontrollera från utsidan att inga dörrar i skalet har blivit utsatta för åverkan och är låsta. (Förberedelse för inbrott, vandalism eller brand.)

Kontroll av INBROTTSLARM

Före stängning kontrollera

- att** inga rörelsedetektorer blivit skydda av föremål i dess omedelbara närhet (skärmar, gardiner o dyl.)
- att** inga glasdetektorer (limmade på fönster) har lossat
- att** inga magnetkontakter, i fönster eller dörrar, utsatts för åverkan. Detta tyder på förberedelse till brott.

Kontrollera vid centralapparaten eller vid den separata manöverenheten att ingen felsignal givs. Ledningsfel som visas vid centralapparaten eller vid den separata manöverenheten kan tyda på förberedelse till brott. Vid ledningsfel, kontakta omgående larminstallatören.



KONTROLLROND I SAMLINGSLOKALEN

Kontroll av INBROTTSLARMANLÄGGNINGENS funktion.

Varje månad bör larmöverföringen till larmmottagningscentral provas.

- Kontakta larmcentralen och meddela att provning av larmet kommer att ske.
- Ställ centralenheten i "nattläge", aktivera förbikopplare samt kontrollera att samtliga detektorer och sektioner fungerar.
- Förbikoppla anläggningen och återställ centralapparaten i "dagläge".
- Kontakta larmcentralen och kontrollera att samtliga larm och larmkaraktärer inkommit samt meddela att provet är klart och att nästa inkommande larm är "skarpt".



KONTROLLROND I SAMLINGSLOKALEN

FÖR FASTIGHETSFÖRVALTARE/VAKTMÄSTARE.

Kontrollera före stängning

- att utrymningsvägar inte är blockerade
- att åverkan inte gjorts på fönster och dörrar
- att brandsläckare finns på sina platser och är användbara
- att ev. reparationsarbeten sker enligt gällande föreskrifter. (OBS! Heta arbeten= specialvillkor)
- att kontrolljournal för automatisk brandlarmanläggning (om sådan finns) har notering om månadskontroll och anmärkning
- att inga detektorer har blivit skynda av föremål i dess omedelbara närhet (skärmar, gardiner, o.dyl.) eller utsatts för åverkan
- kontrollera vid centralapparaten eller vid den separata manöverenheten att ingen felsignal givs. Vid ledningsfel kontakta omgående larminstallatören. Larmprov utföres enligt anvisningar.
- VA-kontroll i våtutrymmen.
- vind- och källarutrymmen.

Rond kvitteras:

Datum _____ Namn _____

Att åtgärda: _____



ORDNINGSFÖRESKRIFTER

1. All alkoholförtäring, droger, rökning är förbjuden.
2. Skador på materiel eller inredning ska anmälas till hyresvärden. Den som orsakat skadan är ersättningsskyldig.
3. Anslag får inte sättas upp på andra än fastställda platser och endast efter hyresvärdens medgivande.
4. Personalens anmaningar och tillsägelser ska efterföljas.
5. Städning av lokalen och inventarier, enligt överenskommelse i hyreskontraktet.

KONTROLLROND I SAMLINGSLOKAL FÖR HYRESGÄST

Kontrollera före stängning

- att alla levande ljus är släckta och ingen öppen eld eller glöd finns kvar
- att alla elvärmeapparater (kokplattor, kaffekokare, värmestrålare etc.) samt elmotorer, förstärkaranläggningar och extra belysningsanordningar är avstängda (strömlösa)
- att alla innerdörrar är stängda, gäller även till trapphus och korridorer, och vid behov låsta
- att alla fönster är stängda med pålagda hakar
- att de larmanordningar som finns inkopplade
- att inga personer gömt sig kvar inom lokalerna

Kontrollronden bör avslutas med utvändigt tillsyn av ytterdörrar.

Signatur / kvittens

